


Отчёт по реализации инвестиционной программы (2023-2027 гг.) за 2023 год
Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
 (наименование организации)

№№	Наименование мероприятия	Стадия реализации проекта, С/П/А	год начала строительства / ввода	год окончания строительства / ввода	Остаточная стоимость строительства	План 2023 года	Факт 2023 года	Ввод мощностей / вывод мощностей						
								План 2023 года		Факт 2023 года				
								км	м.кв.	шт.	шт.			
	Итого по МП "Саранскторводоканал", в т.ч.				тыс.руб., с НДС	тыс.руб., с НДС	тыс.руб., с НДС	км	м.кв.	шт.	шт.	км	м.кв.	шт.
1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:				150 882,28	28 195,17	32 058,82	2,48		2		3,79		4
1.1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения:				22 285,42	4 077,92	4 077,92	0,88		0,00		0,89		0,00
1.1.1.	Реконструкция системы водоснабжения городского округа Саранск:				20 717,18	2 509,68	2 509,68	0,34		0,00		0,35		
1.1.1.1	Реконструкция сборного водовода от скв. №10 до скв. №12А Пензятского водозабора, инв. №00030637	С	2023	2027	18 207,50	2 509,68	2 509,68	0,34		0,00		0,35		
1.1.1.2	Реконструкция водопроводной сети 12 мкр центральной части г.Саранск, инв. №00030255 (участок по ул.Пролетарская, от ул.Советская до ул.Коммунистическая)	С	2023	2023	0,00	1 568,24	1 568,24	0,53				0,54		
2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:				128 596,86	24 117,25	27 980,90	1,60		2		2,90		4
2.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения:				93 469,90	12 867,25	16 730,90	1,60		0,00		2,90		0,00
2.1.1.	Реконструкция системы водоотведения городского округа Саранск:				7 318,85	7 318,85	10 100,64	1,20				1,93		
2.1.1.1	Реконструкция канализационных сетей 8 микрорайона Юго-Запада, участок канализационной сети по ул.Ульянова (от туберкулезного диспансера до ул.Осипенко)	С	2023	2023	-2 781,79	7 318,85	10 100,64	1,20				1,93		
2.1.1.2	Канализационная сеть по ул.Советская, от ул.Крупской до КНС №2	С	2023	2023	-1 081,86	5 548,40	6 630,26	0,40				0,97		
2.1.1.3	Реконструкция главного коллектора по Александровскому шоссе (от камеры гашения в районе Центролита до в/д федерального значения М-5 "Урал")	С	2024	2024	23 842,01	23 842,01								
2.1.1.4	Реконструкция самостоятельного канализационного коллектора №11, на участке от ж/д №36/1 до ж/д №50 по ул.Сушинского	С	2025	2025	7 656,85	7 656,85								
2.1.1.5	Реконструкция самостоятельного канализационного коллектора №8, от ОАО "СанИлбев" до КНС №8 в п.Ялга	С	2026	2026	14 286,75	14 286,75								
2.1.1.6	Реконструкция канализационного коллектора №3 (участок по ул.Вокзальная)	С	2026	2026	5 372,89	5 372,89								
2.1.1.7	Реконструкция самостоятельного канализационного коллектора по ул.Крупской, на участке от ул.Коммунистическая до КНС №2	С	2027	2027	29 444,16	29 444,16								
2.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения):				35 126,96	11 250,00	11 250,00	23 876,96		2				4
2.2.1.1	Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций, КНС № 1 (ул. Садовая, 9, р.п.Николаевка) - замена насосного агрегата СД-450/56-132 кВт.		2026	2026	805,57	805,57		805,57						
2.2.1.2	Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций, КНС № 2 (ул. Красная) - замена насосного агрегата ХРО 1600/24 Е-4СД-160кВт.		2023	2023	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00		1				2

Наименование мероприятия	План 2023 года							Февраль 2023 года												
	возмещение НДС	акторгизация	плата за подключение	инвест. организация в тарифе	средства ГК средства Фонда реформирован по ЖЭСХ	средства городского бюджета	средства республиканского бюджета РМ	своственные средства	средства федерального бюджета РФ	Итого	возмещение НДС	акторгизация	плата за подключение	инвест. организация в тарифе	средства ГК средства Фонда реформирован по ЖЭСХ	средства городского бюджета	средства республиканского бюджета РМ	своственные средства	средства федерального бюджета РФ	Итого
Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций КНС Ж.2 (с. Макарова) - замена насоса Серпант КСМ КСТ 0401А																				
2.2.1.10 Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций КНС (ул. 2-й Набережный) - замена насоса Wilo FA 10.65E																				
2.2.1.11 Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций КНС (ул. 2-й Набережный) - замена насоса Серпант КСМ/0801Р																				
2.2.1.12 Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций КНС (Белые горы) - замена насоса Серпант КСМ/0801Р																				
2.2.1.13 Модернизация системы технологического и электрического оборудования канализационных насосных станций КНС (Ганав) - замена насоса Wilo FA 20.97Z																				

Ю.Н. Починов




Директор

Источники финансирования инвестиционной программы

тыс. руб.

№№	Источник финансирования	Факт 2023 года	
		водоснаб- жение	водоотве- дение
1.	Собственные средства	4 077,92	27 980,90
1.1.	Амортизационные отчисления	4 077,92	27 980,90
1.1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4 077,92	27 980,90
1.1.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00
1.1.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00
1.2.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00
1.2.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00
1.2.2.	в т.ч. за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00
1.2.3.	Прочая прибыль	0,00	0,00
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00
1.4.1.	в т.ч. средства, предусмотренные в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00
2.1.	Кредиты	0,00	0,00
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00
2.4.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00
3.1.	средства федерального бюджета РФ	0,00	0,00
3.2.	средства республиканского бюджета РМ	0,00	0,00
3.3.	средства городского бюджета	0,00	0,00
4.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00
4.1.	в т.ч. средства ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,00	0,00
	ВСЕГО источников финансирования	4 077,92	27 980,90

Директор



Ю.Н. Шохин